

Stand: 01.01.2026

### 1. Beim Antrag mit einzureichen

- Heizlastberechnung, Anschlussleistung ☐
- Systemschema zur geplanten Hausinstallation oder zum Bestand (per E-Mail an [fernwaerme@stadtwerke-peine.de](mailto:fernwaerme@stadtwerke-peine.de)) ☐

### 2. Hausanschlussraum

- Raum ist abschließbar ☐
- Ausreichende Beleuchtung ☐
- Ausreichende Be- und Entlüftungsmöglichkeiten ☐
- Bodenablauf oder entsprechende Entwässerungsmöglichkeit ☐
- Haupterdungsschiene (Potenzialausgleichsschiene) ist vorhanden ☐
- Abgesicherter Stromanschluss für die FW-Station vorgesehen ☐

### 3. Hauszentrale

- Potentialausgleich für FW-Station und FW-Hausanschluss hergestellt ☐
- Außentemperaturfühler gesetzt und an die Fernwärmestation angeschlossen ☐
- Speicherfühler gesetzt und an FW-Station angeschlossen ☐
- Druckhaltung angeschlossen ☐
- Ausblaseeinrichtungen an Entwässerungsmöglichkeiten angebunden ☐
- Details zur Wärmemengenmessung sind mit den Stadtwerken Peine abgestimmt ☐
- Freigabe Kundeninstallation ☐

### 4. Hausanlage

- Installationsarbeiten an Hausinstallation abgeschlossen ☐
- Druckprobe vollzogen, Druckprobeprotokoll liegt vor ☐
- Anlage gespült und mit Wasser gem. VDI 2035 gefüllt ☐

### 5. Trinkwarmwasserbereitung

- Speicherfühler montiert und elektrisch an Kompaktstation angeschlossen ☐
- Installationsarbeiten an Trinkwasseranlage abgeschlossen ☐
- Druckprobe vollzogen, Druckprobeprotokoll liegt vor ☐
- Sekundäranlage gespült und gefüllt ☐